



Общество с Ограниченной Ответственностью "Северная Деревня"

23.09.15

ООО «Северная деревня» предлагает
изготовление сруба дома в технологии ручной рубки
по проекту "Норвег 15"

Коммерческое предложение действительно до 01.11.15

Стоимость изготовления сруба из сосны естественной влажности 1 886 000

Срок изготовления сруба

Стоимость указана на производственной площадке в Ольгино, Санкт-Петербург

Используемое сырье: Пиловочник сосны минимальным диаметром в верхнем срезе
28 см .

Технология изготовления

Ручная рубка в норвежскую чашку из лафета (полубруса)

- Окорка
- Распиловка на лафет толщиной **20 см**
- Стrojка электрорубанком
- Рубка в норвежский замок с затесами и внутренним шипом.

Стоимость изготовления включает в себя:

- Изготовление сруба – комплекта стенового материала
- Изготовление и врезка балок межэтажных перекрытий.
- Изготовление рубленых фронтонов.
- Изготовление несущей конструкция крыши - коньковая балка, слеговые балки (стропильная система в стоимость изготовления не входит)
- Чистовая обработка сруба - опилование фронтонов, выпусков, проемов.
- Базовый монтажный комплект:
 - Комплект черепного бруска в оконные и дверные проемы (брусок 50мм*50мм).
 - Комплект деревянных нагелей.
- Маркировка сруба в соответствии со сборочным чертежом.
- Разборка сруба и пакетирование в транспортные пакеты.
- Погрузка в автотранспорт для вывоза.

Дополнительные услуги (по договоренности, оплачиваются дополнительно):

Предварительная камерная сушка лафета до влажности 18-24 % **269 000**

Антисептирование скрытых поверхностей (пазов и чашек) антисептиком Пинотекс Бейс **54 000**

Подкладной брус 100 x 200 лиственница. **44 000**

С уважением,

ООО «Северная деревня»

Решетников Сергей Вячеславович

+7(812)329-44-49

+7(906)256-87-07



Общество с Ограниченной Ответственностью "Северная Деревня"

23.09.15

ООО «Северная деревня» предлагает
произвести работы по монтажу сруба "Норвег 15"

Коммерческое предложение действительно до

01.11.15

Стоимость доставки сруба, ориентировочно:

108 000

Стоимость транспортировки сруба до участка Заказчика оплачивается по факту, в зависимости от количества необходимых для перевозки машин и расстояния до участка. Ориентировочно - 3 еврофуры

Стоимость монтажа сруба на фундаменте:

Стоимость сборки включает в себя:

- Закупка и доставка комплекта материалов для сборки сруба **63 000**
 - скобы монтажные
 - межвенцовый утеплитель – джутовый войлок (термоджут) толщиной 20 мм.
 - регулируемые винты - домкраты под столбы
 - рулонная гидроизоляция Технониколь-Унифлекс, битумный праймер
 - скобы для монтажного степлера
 - временные строительные леса (доска необрезная 50 мм)
- Стоимость работ по сборке сруба. Стоимость работ включает в себя: **312 000**
 - Разгрузка автотранспорта (автокран).
 - Разборка и сортировка бревен из транспортных пакетов по венцам.
 - Гидроизоляция фундамента в местах контакта с нижним венцом сруба.
 - Установка 1 венца сруба с выверением геометрии.
 - Сборка сруба – укладка бревен венец за венцом на 1-й венец с выполнением следующих технологических операций:
 - Забивание нагелей с 10-15 % допуском по глубине отверстия.
 - Укладка межвенцового утеплителя (пристреливание рулонного утеплителя в паз верхнего бревна по ширине выбранного паза в один слой, в случае необходимости – стыковка по ширине).
 - Монтаж балок межэтажного перекрытия.
 - Установка черепных брусков в оконные и дверные проемы.
 - Устройство и, по желанию заказчика, демонтаж строительных лесов
 - Уборка территории (вывоз мусора оплачивается дополнительно).
- Стоимость работы техники на разгрузке и монтаже сруба (автокран). **95 000**

Примечание: В указанную стоимость сборки не входит обустройство стройплощадки на сборке (доставка бытовки, биотуалета, организация электроснабжения, освещения, ограждения и охраны объекта).

Итого, по данным этапам работ:

578 000

С уважением,

ООО «Северная деревня»

Решетников Сергей Вячеславович

+7(812)329-44-49

+7(906)256-87-07